

ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS	AUDITORIA SEGURANÇA (DCE)	AUDITORIA PAEBM (DCO)	MONITORAMENTO SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS	NÍVEL DE RISCO	COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES
BARRAGEM GERMANO - BARRAMENTO PRINCIPAL	●	●	●	ALARP	Estruturas em descaracterização como medida de mitigação de riscos, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar.
BARRAGEM GERMANO - DIQUE SELINHA	●	●	●	ALARP	
BARRAGEM GERMANO - DIQUE SELA TULIPA	●	●	●	ALARP	
CAVA DO GERMANO	●	●	●	ALARP	
PDER ALEGRIA SUL	●	●	●	ALARP	
SDR ALEGRIA SUL	●	●	●	ALARP	Estrutura está mantendo comportamento estável e seguro. Medidas de controle são tomadas para manter a operação segura, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar.

DCE	LEGENDA
●	Estabilidade atestada (DCE Positiva)
●	Estabilidade não atestada (DCE Negativa)
●	Não Se Aplica

DCO	LEGENDA
●	PAEBM conformidade com a legislação vigente e operacional
●	PAEBM não conformidade com a legislação vigente e operacional
●	Não Se Aplica

MONITORAMENTO	LEGENDA
●	Todos os instrumentos em nível normal, Nota 0 no Estado de Conservação e FS acima dos limites estabelecidos (legislação e normas)
●	Instrumento (s) em nível de alerta conforme carta de risco, Nota 2 ou 3 no Estado de Conservação e FS acima dos limites estabelecidos (legislação e normas)
●	Instrumento (s) em nível de emergência conforme carta de risco, Nota 6 no Estado de Conservação e FS abaixo dos limites estabelecidos (legislação e normas)

DCE – Declaração da Condição de Estabilidade
 DCO – Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM