

ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS	AUDITORIA SEGURANÇA (DCE)	AUDITORIA PAEBM (DCO)	MONITORAMENTO SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS	NÍVEL DE RISCO	COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES
BARRAGEM GERMANO - BARRAMENTO PRINCIPAL				ALARP	Estruturas em descaracterização como medida de mitigação de riscos, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar.
BARRAGEM GERMANO - DIQUE SELINHA				ALARP	
BARRAGEM GERMANO - DIQUE SELA TULIPA				ALARP	
CAVA DO GERMANO				ACEITÁVEL	Estrutura descaracterizada em fase de monitoramento ativo.
PDER ALEGRIA SUL				ALARP	Estrutura está mantendo comportamento estável e seguro. Medidas de controle são tomadas para manter a operação segura, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar.
SDR ALEGRIA SUL				ALARP	Estrutura está mantendo comportamento estável e seguro. Medidas de controle são tomadas para manter a operação segura, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar.

DCE	LEGENDA	DCO	LEGENDA	MONITORAMENTO	LEGENDA
	Estabilidade atestada (DCE Positiva)		PAEBM conformidade com a legislação vigente e operacional		Todos os instrumentos em nível normal, Nota 0 no Estado de Conservação e FS acima dos limites estabelecidos (legislação e normas)
	Estabilidade não atestada (DCE Negativa)		PAEBM não conformidade com a legislação vigente e operacional		Instrumento (s) em nível de alerta conforme carta de risco, Nota 2 ou 3 no Estado de Conservação e FS acima dos limites estabelecidos (legislação e normas)
	Não Se Aplica		Não Se Aplica		Instrumento (s) em nível de emergência conforme carta de risco, Nota 6 no Estado de Conservação e FS abaixo dos limites estabelecidos (legislação e normas)

DCE – Declaração da Condição de Estabilidade
DCO – Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM